Zug - Fussballanlage Herti, Plätze 6/7

Sanierung Kunststoffrasenspielfelder (unverfülltes System)

Beschreibung

Arbeitsbeschrieb:

Wir bekamen den Auftrag, eine Sanierung der Fussballanlage durchzuführen, da der alte Rasen den Anforderungen nicht mehr entsprach. Weil der Kunde sich für den Untergrund in Asphalt entschieden hat, wurde die alte Kiesplanie angepasst und nachher asphaltiert. Die weiteren Schritte sahen folgendermassen aus: zuerst die Elastikmatte und danach den Kunstrasen, der am Rand in die Klemmschiene verklemmt wurde, verlegen. Am Schluss durften wir noch die neuen Spielerkabinen unserer Firma montieren. Der neue Rasen erfüllt und übertrifft alle Anforderungen an Fifa Quality.

Wir bedanken uns bei der Stadt Zug für ihr Vertrauen in unsere Firma.

Adresse und Örtlichkeit

Fussballanlage Herti Platz 6/7
Feldstrasse 22, 6300 Zug, Suisse

Arbeiten

RS Marke : Lano 4G Star

Fläche : 9'917 m^2

Eröffnungsdatum der Baustelle : 15.05.2023

Lieferungsdatum der Arbeit : 14.08.2023

Kontakte

Bauherrschaft
Stadt Zug, Abteilung Immobilien

Bauleitung
Erich Andermatt Partner AG, Allenwinden